



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (สิ่งก่อสร้าง งบผูกพัน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 หน่วยงาน โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน / โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (×)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำ โดยวิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	(๑๐)			
๑	(๒) อาคารพยาบาล ๓๒ หน่วย เป็นอาคาร คลล. ๕ ชั้น พนท.ใช้สอยประมาณ ๓,๐๐๖ ตารางเมตร งบ ผูกพันปี ๕๘-๕๙ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา ๒๘,๙๗๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณ ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณ ๒๒,๕๗๐,๐๐๐ บาท	(๓) ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	(๔) ๑ หลัง	(๕) ประกวด ราคา จ้างด้วย วิธีการ ทาง อิเล็กทรอนิกส์	(๖) ๑๔ พ.ย.๕๗	(๗) ๓ เม.ย.๕๘	(๘) ๒๕ มี.ย.๕๘	(๙) ๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	(๑๐) -	(๑๑) ✓	(๑๒)	(๑๓)	

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นายวิเศษ อุดมศิลป์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
 (นายพิชัย ศิริพรพาณิชย์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (สิ่งก่อสร้าง งบประมาณ ๒๕๕๘
หน่วยงาน โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร กระทรวงสาธารณสุข


ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครองชีพที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน			การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ	
		จำนวน รายการ (หน่วย นับ)	จัดพา โดยใช้วิธี โดยวิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)
๒	อาคารผู้ป่วย ๑๕๖ เตียง ๘ ชั้น ที่เหลือ ประมาณ ๖,๑๖๘ ตารางเมตร โรงพยาบาล กำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๔,๑๙๗,๙๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา ๑๒๓,๐๖๔,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณ ๑๘,๖๒๙,๗๐๐ บาท ปี ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณ ๖,๒๐๘,๙๐๐ บาท ปี ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณ ๖๗,๕๖๓,๗๐๐ บาท ปี ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณ ๓๑,๗๙๕,๖๐๐ บาท	ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	๑ หลัง	ประกวด ราคาจ้าง ตัววิธีการ ทาง อิเล็กทรอนิกส์	๒๗ มี.ค.๕๘	๒๗ ก.ค.๕๘	๘ ต.ค.๖๐	๐	-	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓) ปี ๒๕๕๗ ไม่มีการ เบิก-จ่าย เพราะไม่ สามารถส่งจ้างได้ ทันกำหนดเวลา ปี ๒๕๕๘ ครึ่งปี ยกเลิกจ้างเพราะ ผู้รับจ้างไม่ยอม ปฏิบัติตามตาม มาตรการลดราคา น้ำมันดีเซลของ รัฐบาล ปี ๒๕๕๘ ครึ่งปี ดำเนินการเปลี่ยนแปลง แบบและขอ แก้ไขวงเงิน เพราะดอกเบี้ย เสาค้ำเติมได้เล็ก (๑๗ม.) ไม่ เพียงพอ(๑๘ม.)


ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบ


(นายวิเศษ อุดมศิลป์)


(นายพิชัย ศิริพรพาณิชย์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

หัวหน้าเจ้าหน้าที่